

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra
REFORMA GERAL DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Localidade	Área	Duração da obra
PALMAS-TO	358,42 m ²	3 meses

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.869,67	4,82%	28,64	28,64	39,62	68,26	31,74	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.843,26	1,38%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	VEDAÇÃO	9.714,15	2,78%	100,00	100,00		100,00		100,00
4	ESQUADRIAS	30.771,98	8,79%	100,00	100,00		100,00		100,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.539,89	3,30%	45,00	45,00	27,00	72,00	28,00	100,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	61.051,32	17,44%	45,00	45,00	27,00	72,00	28,00	100,00
7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	24.489,54	7,00%	45,00	45,00	27,00	72,00	28,00	100,00
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	12.578,75	3,59%	45,00	45,00	27,00	72,00	28,00	100,00
9	LOUÇAS E METAIS	5.593,95	1,60%		-	40,00	40,00	60,00	100,00
10	REVESTIMENTOS	153.217,93	43,78%		-	65,00	65,00	35,00	100,00
11	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO	11.058,34	3,16%		-		-	100,00	100,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.268,65	2,36%		-		-	100,00	100,00
Total (%):				28,43	28,43	39,46	67,89	32,11	100,00
Total (R\$):		349.997,43	100,00%	99.508,11	99.508,11	138.121,42	237.629,53	112.367,90	349.997,43

PALMAS - TO, 01 de dezembro de 2020

Local/Data

TAMIRES SILVA RODRIGUES

CREA/CAU: 211.152/D-TO